

KARTA ZADANIA NR WI/WI/03/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH (MOSTY, WIADUKTY, KŁADKI, PRZEPUSTY)
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 830

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	5 490	5 490	1 830	33,3
Razem rozdział					5 490	5 490	1 830	33,3
Razem dział					5 490	5 490	1 830	33,3
O G Ő Ł E M					5 490	5 490	1 830	33,3

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano nadzór nad przeglądem gwarancyjnym..
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

REFERENT

07 LUT. 2007 r. *Monika Ziąja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.01.07 *Kazimierz Lodziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/62/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006.

- Nazwa zadania: „USPRAWNIENIE POŁĄCZEŃ DROGOWYCH NA DK - 4(88) W OBRĘBIE GMINY
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Jarecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 6 248 687,16

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	8	PWSWF	5.022.052	3.800.000	3.767.136,69	99,1
600	60015	605	9	PWSWF	1.674.948	1.274.948	1.255.712,20	98,5
600	60015	605	9	PPNWF	0	1 100 000	1.090.657,12	99,12
600	60015	605	0	PWSWF	0	136.000	135.181,15	99,4
Razem rozdział					6.697.000	6.310.948	6.248.687,16	99
Razem dział					6.697.000	6.310.948	6.248.687,16	99
O G Ő Ł E M					6.697.000	6.310.948	6.248.687,16	99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Powyższe zmiany planu wydatków dotyczą:
- dostosowania wykonania do dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
- zapewnienia realizacji robót niekwalifikowanych finansowanych ze środków własnych Gminy.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, podpisano umowę z Wykonawcą oraz rozpoczęto roboty. W 2006r. wykonano i dopuszczono do ruchu zjazdu z DK4(88) w rejonie ul. Hagera i Mikulczyckiej oraz rozpoczęto prace w rejonie ul. Ziemińskiej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie jest dofinansowane w ramach SPOT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REFERENT

07 LUT. 2007 r. *Monika Ziąja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07 LUT. 2007 r. *Kazimierz Lodziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/04/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ul. Gen de Gaulle'a – Korfante – przejście przez park
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 16 470

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	6 100	16 470	16 470	100
Razem rozdział					6 100	16 470	16 470	100
Razem dział					6 100	16 470	16 470	100
O G Ő Ł E M					6 100	16 470	16 470	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększono nakłady na wykonanie ekspertyzy mostu.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przeprowadzono przegląd usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego. Wykonano badania wytrzymałości nawierzchni asfaltowej. Wykonano opinię techniczną do Projektu naprawy estakady wykonanego przez Wykonawcę (w zakresie chodnika)
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie wykonane
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Uzgodniono przesunięcie terminu usunięcia wad na II kwartał 2007 r.

REFERENT

07.01.2007 r. *Monika Ziąja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.01.2007 r. *Kazimierz Lodziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/01/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa drogi Zaborze-Biskupice-dokumentacja
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 239 629,51

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	250 000	239 630	239 629,51	100
Razem rozdział					250 000	239 630	239 629,51	100
Razem dział					250 000	239 630	239 629,51	100
O G Ő Ł E M					250 000	239 630	239 629,51	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Środki finansowe w wysokości 10 370,00 zł przeniesione na zadanie WI/WI/04/04
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano ekspertyzę dotyczącą możliwości wykorzystania obiektów inżynierskich wykonanych w ciągu KRR. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na nie złożenie żadnej oferty. Przystąpiono do ponownego ogłoszenia przetargu na realizację projektu.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Dokumentacja projektowa do realizacji zadania.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 237 987 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

REFERENT

17 LUT. 2007 r. *Monika Ziąja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

17.02.2007 r. *Kazimierz Lodziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/05/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa ścieżek i szlaków rowerowych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie:
- Poniesione wydatki: 183 000

w złotych								
Dział	Rodzdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	500 000,00	500 000,00	183 000,00	36,6
Razem rozdział				PWSWF	500 000,00	500 000,00	183 000,00	36,6
Razem dział				PWSWF	500 000,00	500 000,00	183 000,00	36,6
O G Ő Ł E M					500 000,00	500 000,00	183 000,00	36,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Nie dotyczy
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano "Opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Zabrze"
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

REFERENT
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/13/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA ULIC W OBRĘBIE OSIEDLA „JANEK” W ZABRZU.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 84 517,88

w złotych								
Dział	Rodzdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	400 000,00	84 540,00	84 517,88	100
Razem rozdział				PWSWF	400 000,00	84 540,00	84 517,88	100
Razem dział				PWSWF	400 000,00	84 540,00	84 517,88	100
O G Ő Ł E M					400 000,00	84 540,00	84 517,88	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ze względu na charakter robót (remonty) zmniejszono zakres rzeczowy o roboty ujęte w pkt. 10
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Wykonano:
Opracowanie dokumentacji pn: "Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie oświetlenia ul. Długiej w Zabrze".
Przebudowa koryta Potoku Guido na osiedlu „Janek” w Zabrze.
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Długiej na osiedlu „Janek” w Zabrze.
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Promiennej na osiedlu „Janek” w Zabrze.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie wykonano budowy dróg i miejsc parkingowych
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy.

REFERENT
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/51/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa wiat przystankowych.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 40 996,77

w złotych								
Dział	Rodzdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	100 000,00	41 000,00	40 996,77	100
Razem rozdział				PWSWF	100 000,00	41 000,00	40 996,77	100
Razem dział				PWSWF	100 000,00	41 000,00	40 996,77	100
O G Ő Ł E M				PWSWF	100 000,00	41 000,00	40 996,77	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Pierwotnie dokonano zmniejszenia uprzednio planowanej kwoty 100 000,00 PLN do kwoty 35 000,00 PLN poprzez przeniesienie środków w wysokości 65 000,00 PLN z zadania W/IK/51/06 na zadanie W/IK/22/06 z uwagi na konieczność budowy dwóch, a nie jak uprzednio zakładano jednej sygnalizacji świetlnej. W drugim półroczu 2006r. dokonano zwiększenia planowanych środków z kwoty 35 000,00 PLN do kwoty 41 000,00 PLN.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano wiaty przystankowe w Zabrze przy ul. Jordana, Chopina, Pestalozziego, Szmytły, Kruszyny, Matejki.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

REFERENT
07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR W/IK/19/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU ULICY SZYBOWEJ
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1,5
- Poniesione wydatki: 350 000

w złotych								
Dział	Rodzdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06r.	Wykonanie za 30.06.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	250 000,00	438 600,00	350 000,00	79,8
Razem rozdział				PWSWF	250 000,00	438 600,00	350 000,00	79,8
Razem dział				PWSWF	250 000,00	438 600,00	350 000,00	79,8
O G Ő Ł E M				PWSWF	250 000,00	438 600,00	350 000,00	79,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zaplanowany zakres zadania przebudowy objazdu mostu na ul. Szybowej zastąpiono przebudową wiaduktu w ciągu ul. Szybowej
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Nie wykonano przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Szybowej (wg planu po w/w zmianach)
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 350 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie części robót przy przebudowie wiaduktu. Planowany całkowity koszt- 850 000 zł.

REFERENT
07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/06/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWA I PRZEBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOC-PÓŁUDNIE ŁĄCZĄCEGO AUTOSTRADĘ A-4 (WĘŻEL WSPÓLNA) Z WĘŻLEM DTS (zle. Gaudet'a).
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 485 914

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	1 304 000	868 000	485 914	56
Razem rozdział					1 304 000	868 000	485 914	56
Razem dział					1 304 000	868 000	485 914	56
O G Ń Ł E M					1 304 000	868 000	485 914	56

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą PT-tj. WBP Sp. z o.o. w Zabrzu w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy zmniejszono nakłady finansowe w roku 2006 na wykonanie zadania. Umowę o wykonanie PT zawarto z terminem zakończenia w 2007 r.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano:
 - studium wykonalności,
 - projekt budowlany wstępny,
 - mapę do celów projektowych,
 - badania geodezyjne.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 258 163 zł. z przeznaczeniem na projekt budowlany

07 LUT. 2007
M. Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/IK/22/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 544 594

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	605	0	PWSWF	400 000	547 800	544 594	99,4
Razem rozdział					400 000	547 800	544 594	99,4
Razem dział					400 000	547 800	544 594	99,4
O G Ń Ł E M					400 000	547 800	544 594	99,4

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zrezygnowano z przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 3-go Maja.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Franciszkańskiej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie wykonano przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i Roosevelta.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 544 594 zł. z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za wykonaną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. Franciszkańskiej.

07 LUT. 2007
M. Jabłoński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/WI/50/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 22 691 513,28

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	663	0	PWSWF	0	23 644 000	22 691 513,28	96
Razem rozdział					0	23 644 000	22 691 513,28	96
Razem dział					0	23 644 000	22 691 513,28	96
O G Ń Ł E M					0	23 644 000	22 691 513,28	96

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzono w ciągu roku w związku z otrzymaną dotacją celową.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z Porozumieniem.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu do budżetu miasta środków w wysokości 568 485,72 zł.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WI/SR/55/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników UM w Zabrzu zaangażowanych we wdrażanie SPOT
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Gabriela Karmasz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 720

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	606	9	PWSWF	0	1 720	1 720	100
Razem rozdział					0	1 720	1 720	100
Razem dział					0	1 720	1 720	100
O G Ń Ł E M					0	1 720	1 720	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Gmina Zabrze przystąpiła do realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaangażowanych we wdrażanie SPOT". Ze względu na opublikowanie stanowiska Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym Transport w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPOT, wystąpiła konieczność uzupełnienia wkładu własnego Gminy Zabrze. Kwota 1720,00 PLN pozwoliła na zastosowanie montażu finansowego zgodnego z ww. stanowiskiem.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
Grzegorz Janecki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WII/JOFGN/56/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
- Rodzaj zadania: ZNW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Gmina Miejska Zabrze / JOFGN
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aleksandra Rudawska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 800 000,28

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	w złotych	
							Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
700	70004	606	0	GWSWF	-	800 000,00	800 000,28	100
Razem rozdział						800 000,00	800 000,28	100
Razem dział						800 000,00	800 000,28	100
OGÓŁEM						800 000,00	800 000,28	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W dniu 19.05.2006r. utworzono nowe zadanie wydatkowe o charakterze inwestycyjnym, którego wartość określono na 100 000,- zł - pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 388/BF/2006 z dnia 17.05.2006r.
W dniu 31.10.2006r. JOFGN otrzymała dodatkowe środki w wysokości 300 000,- zł, przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, z uwagi na rozszerzenie działalności i konieczność utworzenia nowych miejsc pracy - pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1020/BF/2006 z dnia 31.10.2006r.
W dniu 22.11.2006r. JOFGN otrzymała kolejne środki finansowe w wysokości 800 000,- zł, na wyposażenie, utworzonych Punktów Obsługi Mieszkańców w niezbędny, do ich pracy sprzęt komputerowy, telefoniczny oraz umiędziawianie - pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1078/BF/2006 z dnia 22.11.2006r.
W dniu 6.12.2006r. z niniejszego zadania inwestycyjnego przesunięto kwotę 400 000,- zł na zadanie Nr JOFGN/03/06 - § 421 w związku, z dokonaniem zakupów, przeznaczonych na wyposażenie POM-ów - pismo Prezydenta Miasta Zabrze Nr 7/BF/2006 z dnia 15.12.2006r.
Wobec faktu nie zakończenia postępowania przetargowego na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, pismem Nr JOFGN/BF-71/10-728/06 z dnia 13.12.2006r., Jednostka poprosiła o przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego Nr WII/JOFGN/56/06 na wydatki nie wydające się i przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 689 657 zł na 2007 rok.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
W trakcie roku poniesiono wydatki to zakup poniższych przedmiotów:
 - oprogramowanie prawnicze,
 - sprzęt komputerowy,
 - program kadrowy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Wydatkowane środki finansowe nie pokryły całości zaplanowanych na ten cel, z uwagi na nie zakończenie procedur zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 689 657 zł. z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz zestawów komputerowych.

REFERENT

07.02.2007
M. Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007

NACZELNIK WYDZIAŁU

(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WII/GN/07/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: WYKUPY TERENÓW
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: Wydział Inwestycji/Wydział Gospodarki Gruntami
- Osoba koordynująca zadanie: Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Sławomir Łabędź
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 2 902 068,38 w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	w złotych	
							Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
700	70005	605	0	GWSWF	3.600.000	2.793.993	1.692.068,38	60,56
801	80140	605	0	PWSWF	425.000	1.210.000	1.210.000,00	100
Razem rozdział					4.025.000	4.003.993	2.902.068,38	72,5
Razem dział					4.025.000	4.003.993	2.902.068,38	72,5
OGÓŁEM					4.025.000	4.003.993	2.902.068,38	72,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Zmiany w zadaniu nastąpiły zgodnie z:

- zarządzeniem nr 310/BF/2006 z dnia 13.04.2006 roku Prezydenta Miasta Zabrze w związku z przygotowaniem do nabycia nieruchomości, położoną w Zabrzu przy ul. 3 Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania:
1. Wykupy terenów na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zabrze”.
ul. Malinowa, Rogoźnicka - dz. nr 3567/332 o pow. 434 m² (nabycie czterech udziałów we współwłasności); ul. Mendego dz. nr 4075/254 o pow. 680 m²; ul. Sikorskiego dz. nr 3608/25 o pow. 684 m² (nabycie ośmiu udziałów we współwłasności wieczystym); na południe od ul. Chorzowskiej w Gliwicach dz. nr. 700 o pow. 4321 m²; ul. Rodzinna dz. nr 3712/332 o pow. 24 m²; ul. Sikorskiego dz. nr 3860/333, 3858/335 o pow. 1249 m² (nabycie czterech udziałów we współwłasności); na wschód od ul. Jordana dz. nr 310/2, 314/2, 279/6, 1590/5 o pow. 3891 m²; ul. Sikorskiego dz. nr 3985/63 o pow. 151 m². Poza wypłatą cen sprzedaży, poniesiono opłaty notarialne i sądowe oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej celem przygotowania nieruchomości do nabycia.
- Wykupy terenów na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Nowopaderewskiego”: poniesiono opłatę za wykonanie map, niezbędnych do przystąpienia do negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości.
- Wykupy terenów na realizację inwestycji pn. „Przedłużenie ul. Piłsudskiego”: poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

5. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

ul. Mielżyńskiego dz. nr 170/24 o pow. 142 m²; ul. Kopaliniana dz. nr 5382/38 i 5384/38 o pow. 1030 m²; ul. Asnyka dz. nr 533/177 i 554/177 o pow. 615 m²; ul. Mielżyńskiego-Szkobacza dz. nr 1746/1 i 166/24 o pow. 2316 m²; ul. Roosevelta dz. nr 3768/15 o pow. 20 m²; ul. Kopaliniana dz. nr 5466/237 i 5467/237 o pow. 2009 m²; ul. Wolności dz. nr 4356/122, 4360/133 i 4358/133 o pow. 2476 m²; ul. Witosa, Szczecińska, Badestinusowa, Włosa dz. nr 1409/158, 1408/158, 1407/158, 1406/158, 1405/158, 1404/158, 1390/154, 1392/154, 1394/154, 1395/154, 1396/154, 1397/154, 1368/154, 1366/154, 1369/154, 1367/154, 1374/154, 1375/154, 1376/154 o łącznej pow. 2 ha 6370 m²; ul. Wolności 165/2 (lokal z udziałem w gruncie objętym KW 1709); ul. Sobieskiego 2a dz. nr 4752/2 o pow. 2936 m²; ul. Andersa dz. nr 791/7, 793/7 o pow. 7619 m²; ul. K. Miarki 17 i 14 - nabycie udziału 16/1000 we współwłasności dz. nr 1517/109, 1518/109 o pow. 545 m²; na południe od ul. Chorzowskiej w Gliwicach dz. nr 698 o pow. 2003 m²; ul. Lompy dz. nr 703/213, 709/213 o pow. 1 ha 6777 m²; ul. Rogoźnicka i Malinowa dz. nr 3972/332 o pow. 49 m² - umowa warunkowa. Poza wypłatą zobowiązań wobec zbywających prawa majątkowe, które powstały z tytułu zawarcia umów (w przypadku ustalenia pieniężnej formy rozliczenia), poniesiono opłaty notarialne i sądowe oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej dotyczącej dokonanych, bądź przygotowywanych przez Gminę czynności prawnych, w tym opłaty związane z nabyciem nieruchomości w roku 2005, gdzie zapłata nastąpiła w styczniu 2006 roku.

6. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne:

ul. Jaszczurki dz. nr 2991/31 pow. 100 m² - udział 1/3; ul. Beskidzka dz. nr 2819/53 pow. 90 m²; ul. Badestinusowa - pow. 57 m²; ul. Wallisa - pow. 70 m²; ul. W. Stwosza - pow. 71 m²; ul. Z. Czarnego - pow. 74 m²; ul. Badestinusowa - pow. 64 m²; ul. K. Sitki - pow. 105 m² - udział 1/4; ul. W. Stwosza - pow. 71 m²; ul. Stawowa - pow. 91 m²; ul. K. Sitki - pow. 108 m² - udział 1/4; ul. Badestinusowa - pow. 111 m²; ul. K. Sitki - pow. 99 m²; ul. Wlejska - pow. 120 m²; ul. Badestinusowa - pow. 52 m²; ul. Łukasieńskiego - pow. 132 m²; ul. Piłsa - pow. 175 m² - udział 1/4; ul. W. Stwosza - pow. 351 m² - udział 1/4; ul. Badestinusowa - pow. 45 m²; ul. Paderewskiego - pow. 121 m²; ul. Beskidzka - pow. 90 m². Ponadto poniesiono opłaty za wykonanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań w tym zakresie.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

- Wykupy terenów na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej klasy D z odwodnieniem do posesji w rejonie ul. Struga-Czolgostów”. Nie zakończono negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości.

7. Zakup nieruchomości dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego:

Nabycie dz. nr 2095/71 pol. przy ul. 3-go Maja, przewiduje się do realizacji w terminie do 30.04.2007 r.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 1 210 000 zł. z przeznaczeniem na wykupy terenów na potrzeby CKP.

REFERENT

07 LUT. 2007
M. Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.02.2007
K. Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)KARTA ZADANIA NR WII/ZNG/08/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budownictwo Mieszkaniowe TBS
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW - Inwestycje kontynuowane własne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Inwestycji
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Wieszołek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1900 000

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	w złotych	
							Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
700	70021	601	0	GWSWF	1 250 000	1 900 000	1 900 000	100 %
Razem rozdział					1 250 000	1 900 000	1 900 000	100 %
Razem dział					1 250 000	1 900 000	1 900 000	100 %
OGÓŁEM					1 250 000	1 900 000	1 900 000	100 %

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 388/BF/2006 z dnia 17.05.2006 r. dokonano przesunięcia kwoty 250 000 zł z zadania WII/ZNG/08/04 - Budownictwo mieszkaniowe TBS. Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu (nr LVI/71/06 z dnia 03.07.2006r.) zwiększono dodatkowo plan wydatków na zadaniu o kwotę 400 000 zł.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji.

Wydatki na zadaniu były realizowane w 2006 roku na podwyższenie kapitału zakładowego MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Zabrze w MTBS Sp. z o.o.) po podjęciu uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Przekazano:

1 500 000 zł na nieruchomości położone przy ul. Janika - II etap, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr LV/692/06 z dnia 12.06.2006 roku
400 000 zł na nieruchomości położone przy ul. Franciszkańskiej, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1057/ZNG/06 z dnia 17.11.2006 roku

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.

Zadanie zostało wykonane w 100%.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

07 LUT. 2007
M. Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.02.2007
K. Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/10/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janeczek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 074 954,15

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70095	605	0	GWSWF	1 550 000	1 250 000	1 074 954,15	86	
Razem rozdział				GWSWF	1 550 000	1 250 000	1 074 954,15	86	
Razem dział				GWSWF	1 550 000	1 250 000	1 074 954,15	86	
O G Ő Ł E M				GWSWF	1 550 000	1 250 000	1 074 954,15	86	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmniejszono środki finansowe o kwotę 300 000 zł. i ograniczono zakres zadania o dokumentację dla Osiedla Słoneczna Dolina oraz zakres wymieniony w pkt. 10

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Wykonano dokumentację uzbrojenia terenu w rejonie ul. Bratków, Storczyków, Stokrotek, Astrów, przeprowadzono przetarg na realizację zadania oraz rozpoczęto roboty budowlane.
Zlecono wykonanie dokumentacji uzbrojenia w rejonie ul. Sikorskiego 39- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
Wykonano dokumentację budowy drogi wraz z oświetleniem do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Krakowskiej 72-76.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wykonano:
- budowy drogi w rejonie ul. Bratków, Storczyków, Stokrotek, Astrów,
- budowy drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Sikorskiego 39,
- wykonania uzbrojenia pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Łowickiej, Bednorza w Zabrze Grzybowicach,
- budowy osiedla Słoneczna Dolina- dokumentacja,
- dokumentacji dla uzbrojenia budownictwa mieszkaniowego w Zabrze,
- kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 94-110,
- budowy drogi do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Krakowskiej 72-76

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 254 547,00 zł. z przeznaczeniem na zakończenie robót (nawierzchnia) w rejonie ulic Bratków, Storczyków, Stokrotek, Astrów.

GŁÓWNY SPECJALISTA

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/11/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Politechniki Śląskiej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 250 000

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.05 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.05 r.	Wykonanie za 30.06	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70095	605	0	GWSWF	1 085 000	250 000	250 000	100	
Razem rozdział					1 085 000	250 000	250 000	100	
Razem dział					1 085 000	250 000	250 000	100	
O G Ő Ł E M					1 085 000	250 000	250 000	100	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Brak zmian

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Na podstawie opracowanej przez Politechnikę Śląską dokumentacji projektowej przygotowano dokumenty do wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o środki pomocowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Zdegradowane obszary poprzemysłowe i powojenne”.

W IV kwartale 2006 r. przygotowano dokumentację do przetargu na wykonanie robót rozbiórkowych i drobnych prac budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W styczniu 2007 r. Wykonawca przystąpił do prowadzenia prac budowlanych.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano adaptacji budynku- roboty budowlane.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Przedmiotowy projekt zakwalifikowany został przez Zarząd Województwa na 33 miejscu listy Rezerwowowej – nie uzyskał dofinansowania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 241 277,00 zł. z przeznaczeniem na zakończenie robót rozbiórkowych.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/12/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWNICTWO ZASTĘPCZE W RAMACH BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Urszula Kalik
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 3 656 991,99

						w złotych			
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70095	605	0	GWSWF	10 000 000	4 997 564	3 656 991,99	73,2	
Razem rozdział					10 000 000	4 997 564	3 656 991,99	73,2	
Razem dział					10 000 000	4 997 564	3 656 991,99	73,2	
O G Ő Ł E M					10 000 000	4 997 564	3 656 991,99	73,2	

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ze względu na trwające rozliczenie rzeczowo- finansowe wybudowanego os. Jodłowa nie podjęto budowy 24 mieszkań.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

W dniu 18.07.2007 r. odebrano komisyjnie całość zadania. Wykonano projekt boisk rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla. Wystąpiono do ministra o odstępstwo dla w/w projektu. Wykonano przeglądy gwarancyjne zakresów I, II i IV etapu budowy.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Realizacja zgodnie z planem

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/ZNGL/23/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Wieszolek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	605	0	GWSWF	5 000 000	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział					5 000 000	0,00	0,00	0,00
Razem dział					5 000 000	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					5 000 000	0,00	0,00	0,00

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 388/BF/2006 z dnia 17.05.2006 r. dokonano przesunięcia kwoty 2 500 000 zł z zadania WI/ZNGL/23/06 na zadanie bieżące ZNGL/02/06 – Utrzymanie stanów technicznych budynków, natomiast kwota 2.100 000 zł została przesunięta z zadania WI/ZNGL/23/06 na zadanie JOFGN/02/06 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 961/BF/2006 z dnia 06.10.2006 r. na zwiększone potrzeby remontowe niezbędne do wykonania w lokalach komunalnych, w dniu 31.10.2006 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1020/BF/2006 dokonano przesunięcia kwoty 400 000 zł z zadania WI/ZNGL/23/06 na zadanie WI/ZNGL/08/04 na wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego wielobranżowego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót budowlanych, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych zespołu mieszkaniowego przy ul. Franciszkańskiej w Zabrze.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji.
Nie wykonano
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania.
Nie wykonano modernizacji budynków komunalnych przy ul. Hagera 4a, ul. Złotej 10-12, ul. Morawskiego 14-16-18, ul. Wolności 269-271.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Środki finansowe zostały przesunięte na zadania bieżące.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/14/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa Cmentarza Komunalnego etap I
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Irena Bentkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 183 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	605	0	GWSWF	300 000	300 000	183 000	61
Razem rozdział					300 000	300 000	183 000	61
Razem dział					300 000	300 000	183 000	61
OGÓŁEM					300 000	300 000	183 000	61

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Podjęta została w dniu 03.07.2006r. Uchwała Nr LVI/703/06 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Gminie Zabrze, w rejonie projektowanej DTS. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji cmentarza, w trybie negocjacji bez ogłoszenia (po przeprowadzonym konkursie), oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą – Biurem Inżynierskim HaS w Zabrzu, z terminem wykonania do 07.07.2007r.
Podjęte zostały przez Wydział Gospodarki Gruntami działania zmierzające do nabycia prawa do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano projektu technicznego na budowę cmentarza.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatki 2007 w wysokości 183 000 zł z przeznaczeniem na zakończenie dokumentacji projektowej.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

W związku z zapozowaniem części terenu przeznaczonego pod budowę cmentarza, na podstawie Protokołu spisane w dniu 11.01.2007r. wstrzymana została realizacja umowy o wykonanie dokumentacji projektowej do 12.02.2007r.

07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/24/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - DOKUMENTACJA
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butynski
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 950,99

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.05 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.05 r.	Wykonanie za 30.06	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	605	0	GWSWF	200 000	200 000	1 950,99	1
Razem rozdział					200 000	200 000	1 950,99	1
Razem dział					200 000	200 000	1 950,99	1
OGÓŁEM					200 000	200 000	1 950,99	1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano koncepcję układu komunikacyjnego
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano dokumentacji projektowej
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Na podstawie opracowanej przez Terenowy Zespół Usług Projektowych koncepcji programowo-przestrzennej obiektu garażowo-handlowego zlecono i wykonano wycenę kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do opracowania dokumentacji dla celów przetargowych. Na podstawie wykonanej wyceny kosztów dokumentacji stwierdzono, że środki finansowe zabezpieczone w budżecie na 2006 r. są niewystarczające na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ponadto, z uwagi na przewidywaną przebudowę budynku byłej dyrekcji H Zabrze przy ul. Bytowskiej 1, zaszła konieczność zlecenia opracowania koncepcji nowego układu komunikacyjnego dla rejonu ulic: Piastowskiej, A. Boboli, Targowiska Miejskiego.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/15/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 458 143,54

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
750	75023	605	0	GWSWF	200 000	458 800	458 143,54	99,9
Razem rozdział					200 000	458 800	458 143,54	99,9
Razem dział					200 000	458 800	458 143,54	99,9
O G Ł E M					200 000	458 800	458 143,54	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększono zakres zadania o przebudowę parteru.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zakończono zadanie Przebudowy budynku USC I pietra wymiana okien I II pietra, przebudowy ścian, wykonanie wylewek, instalacji elektrycznej tynkowanie ścian, malowanie docieplenie budynku, montaż attyk, montaż szaf, malowanie klatki schodowej.
W ramach realizacji zadania w I półroczu, poniesiono do dnia sprawozdania wydatki z rachunku nie wygasającego w wysokości 5 069,89 zł
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
PT na rozbudowę obiektu.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

PODINSPEKTOR
07 LUT. 2007 *Marian Stachniak*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
07.02.2007 *Kazimierz Ładziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

PODINSPEKTOR

NACZELNIK WYDZIAŁU

KARTA ZADANIA NR WI/OR/16/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Ewa Stawska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 536 199,39

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
750	75023	606	0	GWSWF	1 915 000	1 645 000	1 506 919,39	91,6
710	71095	606	0	GWSWF	0	29 280	29 280	100
Razem rozdział					1 915 000	1 674 280	1 536 199,39	91,8
Razem dział					1 915 000	1 674 280	1 536 199,39	91,8
O G Ł E M					1 915 000	1 674 280	1 536 199,39	91,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- zmniejszono wydatki w § 6060 o kwotę 270 000,00 i przekazano na zadanie WI/WI/15/04 w związku z rozpoczęciem zadania pn.: Malowanie pomieszczeń budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Wydatki inwestycyjne w zakresie informatyki zrealizowane w roku 2006 r. to zakupy:

- serwera wraz z oprogramowaniem dla obsługi poczty elektronicznej (nowej wersji programu Microsoft Exchange),
- licencji dla programów obsługujących pracę podstawowej sieci komputerowej Urzędu,
- elementów aktywnych do obsługi podstawowej sieci komputerowej Urzędu wraz z oprogramowaniem,
- stacji roboczych do pracy z Systemem Informacji o Terenie,
- komputerów wraz z oprogramowaniem podstawowym i narzędziowym oraz urządzeniami peryferyjnymi,
- terminali z urządzeniami peryferyjnymi,
- zasilacza awaryjnego dla szafy serwerów sieciowych,
- drukarki wielkoformatowej OCE dla potrzeb planowania przestrzennego,
- systemu JARC zapewniającego dostęp do danych geometrycznych i opisowych poprzez INTERNET przy pracy z mapami (System Informacji o Terenie),
- systemu PCinfo 3.0 dla zbierania informacji o zainstalowanym sprzęcie i programach dla potrzeb audytu,
- modułu E-Urząd w systemie OTAGO,
- licencji dla podsystemów WPOJ, NPOJ i ELUD w systemie OTAGO.

W zakresie referatu Ogólnego-Gospodarczego zakupiono:

- zakupiono samochód osobowy marki SKODA,
 - zakupiono system nawigacji satelitarnej,
 - zakupiono aktywny drukar celem uzupełnienia wyposażenia kserokopiarki w centrum komputerowym,
 - zakupiono klimatyzację do sali obsługi interesantów oraz w pokojach biurowych (dowody osobiste)
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie zakupiono samochodów 9-cio osobowego

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 170 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio osobowego

07 LUT. 2007 *Marian Stachniak*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007 *Kazimierz Ładziński*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WI/WI/28/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I MUZEUM MIEJSKIEGO.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 415 000,24

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					01.01.05 r. wg uchwały	na 30.06.05 r.	za 30.06	wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	605	0	GWSWF	1 060 000	415 000	415 000,24	100
Razem rozdział					1 060 000	415 000	415 000,24	100
Razem dział					1 060 000	415 000	415 000,24	100
O G O Ł E M					1 060 000	415 000	415 000,24	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Wykonano program funkcjonalno- użytkowy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie wykonano projektu technicznego prac adaptacyjnych oraz studium wykonalności.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Ogłoszono przetarg na realizację w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy zadania pn. „Przebudowa budynku byłej dyrekcji Huty Zabrze na potrzeby Muzeum Miejskiego i administracji samorządowej” w zakresie wymiany pokrycia dachu i izolacji ścian przyziemia – ze względów formalnych przetarg nie rozstrzygnięto. Kolejne postępowanie – zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, pięciu potencjalnych kontrahentów, również nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przewiduje się ponowne procedury przetargowe dla przedmiotowego zakresu w 2007 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 353 826 zł. z przeznaczeniem na przebudowę dachu.

INSPEKTOR

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.01.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR WI/WI/55/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): KMP
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Bogusław Bułiński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 316 876,20

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					01.01.06 r. wg uchwały	na 31.12.06 r.	za 31.12.06 r.	wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75404	617	0	PKSWF	-	333 000	316 876,20	95,2
Razem rozdział					-	333 000	316 876,20	95,2
Razem dział					-	333 000	316 876,20	95,2
O G O Ł E M					-	333 000	316 876,20	95,2

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Zadanie utworzono w ciągu roku z związku z koniecznością zakupu pojazdów operacyjnych, pojazdu oznakowanego oraz kserokopiarek.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Zakupiono 5 pojazdów, w tym 4 pojazdy operacyjne, 1 pojazd oznakowany oraz 7 kserokopiarek.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 75 000 zł. z przeznaczeniem na zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)07.01.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR WI/SO/33/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU OSP - KOŃCZYCE
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): SO/WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 52 537,83

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					01.01.06 r. wg uchwały	na 31.12.06 r.	za 31.12.06 r.	wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	605	0	GWSWF	70 000	105 000	52 537,83	50
Razem rozdział					70 000	105 000	52 537,83	50
Razem dział					70 000	105 000	52 537,83	50
O G O Ł E M					70 000	105 000	52 537,83	50

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). W związku z brakiem samochodu specjalistycznego zmieniono zakres zadania na przebudowę dachu (zagrożenie zawaleniem)
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). W budynku OSP – Kończyce wykonano przebudowę dachu w tym: wymieniono dźwigary dachowe (kratownic drewniane), pokrycie dachowe papą, rynny z PCV, sufit podwieszony, oświetlenie sufitowe. Odbiór końcowy 17.01.2007r.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

07.01.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)**KARTA ZADANIA NR WI/ZKOL/18/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego-Centrum Zarządzania Kryzysowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Irena Bentkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 186 500

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					01.01.06 r. wg uchwały	na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	605	0	PKSWF	500 000	300 000	186 500	62,2
Razem rozdział					500 000	300 000	186 500	62,2
Razem dział					500 000	300 000	186 500	62,2
O G O Ł E M					500 000	300 000	186 500	62,2

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Opracowano program funkcjonalno- użytkowy. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zabrzu, ul. Stalmacha 22, I etap, w wyniku którego podpisana została umowa z Biurem Inżynierskim HaS w Zabrzu, z terminem wykonania do 17.06.2007r.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie zakończono dokumentacji.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Z dniem 1 stycznia 2007r. straciła moc ustawa z dnia 25.07.2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która zadania i kompetencje z zakresu ratownictwa medycznego zaliczała do zadań starosty. Z dniem 1 stycznia 2007r. ratownictwo medyczne należy do zadań wojewody. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wojewoda może powierzyć, w drodze porozumienia, wykonanie do dnia 31 grudnia 2010r. zadań

centrum powiadamiania ratunkowego innym podmiotom, w szczególności jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej lub jednostkom samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie decyzji dotyczącej kontynuowania prac projektowych, z uwzględnieniem funkcji projektowanego budynku.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzę z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 152 500 zł.
z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego.

07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ladański
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/SM/61/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA STRAŻY MIEJSKIEJ”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): SM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladański
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Ziąja
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 129 500

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	w złotych		
						Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	606	0	GWSWF	-	130 000	129 500	99,6
Razem rozdział						130 000	129 500	99,6
Razem dział						130 000	129 500	99,6
O G Ő Ĺ E M						130 000	129 500	99,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone na wniosek Straży Miejskiej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Zadanie zrealizowano
Zakupiono samochód Volkswagen KOMBI. Dostawcą samochodu była firma „Besmarex” Eksport-Import Elżbieta i Marian Biesiada z Gliwic.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Nie dotyczy

07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ladański
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/SM/36/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZĘ”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): SM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladański
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Ziąja
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	w złotych	
							Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	605	0	GWSWF	200 000	165 000	0	0
Razem rozdział						200 000	165 000	0
Razem dział						200 000	165 000	0
O G Ő Ĺ E M						200 000	165 000	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Brak zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano:
- aktualizacji istniejącej dokumentacji,
- modernizacji budynku i adaptacji pomieszczeń,
- modernizacji instalacji elektrycznej.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Straż Miejska posiadała dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie osuszenia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku, którą poddano weryfikacji i uzupełnieniu o uzgodnienia i pozwolenia na roboty. Jednak zleceniodawca nie wywiązał się z umowy i komplet dokumentacji przekazał dopiero w miesiącu lutym 2007r.

07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ladański
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/17/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MONITORING NIEBEZPIECZNYCH MIEJSC
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladański
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 203 660

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	w złotych		
						Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	605	0	GWSWF	300 000	1 286 000	1 203 660	93,6
Razem rozdział						300 000	1 286 000	93,6
Razem dział						300 000	1 286 000	93,6
O G Ő Ĺ E M						300 000	1 203 660	93,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększono środki finansowe na budowę monitoringu ze środków własnych
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano monitoringu wg projektu
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek został zakwalifikowany, lecz z uwagi na brak środków nie nastąpi jego realizacja. Wniosek znajduje się w pierwszej kolejności do realizacji.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzę z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 1 200 000 zł.
z przeznaczeniem na projekt i stworzenie stref bezpieczeństwa- monitoringu

07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Ladański
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/20/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OSWIATY
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 88 533,22

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	605	0	GWSWF	100 000	100 000	88 533,22	88,5
Razem rozdział					100 000	100 000	88 533,22	88,5
Razem dział					100 000	100 000	88 533,22	88,5
O G Ł E M					100 000	100 000	88 533,22	88,5

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Wykonano w poszczególnych placówkach:
 - SP nr 2, SP nr 15 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – badania gruntów
 - SP nr 15 – koncepcję i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 - SP nr 21:
 - program funkcjonalno-użytkowy,
 - aktualizację mapy do celów projektowych,
 - koncepcję inwestycji celu publicznego,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6:
 - program funkcjonalno-użytkowy,
 - aktualizację mapy do celów projektowych,
 - koncepcję inwestycji celu publicznego,
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Zgodnie z planem
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 15 900 zł. z przeznaczeniem na skompletowanie dokumentacji dla uzyskania decyzji lokalizacyjnych.

07 LUT. 2007
INSPEKTOR
Marian Stachniak
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/27/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA SZKÓŁ SPECJALNYCH (NR 41)
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 948 360,19

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	605	0	PWSWF	880 000	1 067 307	948 360,19	88,9
Razem rozdział					880 000	1 067 307	948 360,19	88,9
Razem dział					880 000	1 067 307	948 360,19	88,9
O G Ł E M					880 000	1 067 307	948 360,19	88,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Realizacja etapu IV w ramach którego wykonano: chodniki i zatokę parkingową dla autobusu szkolnego, ocieplono budynek szkoły, wymieniono drzwi wejściowe i ewakuacyjne w łączniku, wykonano posadzki antypoślizgowe w korytarzach. Zakończono roboty budowlane. Roboty odebrano.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Realizacja etapu II-go(2005r) i etapu IV-go(2006r) były ściśle związane z etapem III-im (2005/2006 ze środków PFRON) Warunkiem dofinansowania z PFRON w wysokości 800.000 PLN było poniesienie, po podpisaniu umowy, nakładów ze środków własnych również w wysokości 800.000 PLN. Dofinansowanie rozliczono. Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 90 800 zł. z przeznaczeniem na zapłatę na roboty wykonane w roku 2006.

07 LUT. 2007
INSPEKTOR
Leszek Królicki
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/21/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 10 w Zabrze przy ul. Chopina 26
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 4 473 619,45

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	w złotych			
					Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	605	0	PWSWF	4 437 000	4 407 000	4 400 244,45	99,8
801	80130	605	0	GFDWF	0	73 375	73 375	100
Razem rozdział					4 437 000	4 480 375	4 473 619,45	99,8
Razem dział					4 437 000	4 480 375	4 473 619,45	99,8
O G Ł E M					4 437 000	4 480 375	4 473 619,45	99,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Przebudowano kuchnię i jadalnię w budynku szkoły, wymieniono instalację c.o., wybudowano nowe pomieszczenia sanitarne, ocieplono budynek szkoły wraz z elewacją i izolacją ścian, przebudowano dach z ociepleniem, zaadaptowano pomieszczenia strychu na sale lekcyjne. Budowa sali sportowej w trakcie realizacji. Podpisano Umowę na realizację robót nie objętych dotychczasową umową tj.
 - Przebudowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Działkowej 36.
 - Dodatkowe oświetlenie placu szkolnego
 - Zabudowa wyłącznika oraz kaset p. poz.
 - Wykonanie osłon na kable elektryczne pod parkingiem
 - Wymiana naczynia wzbiorczego i rur instalacji c. o. od naczynia do kotłowni
 - Przedłużenie ulicy Działkowej i remont chodnika przy ul. Działkowej wraz z wymianą okien piwnicznych i krat okiennych w budynku szkoły od strony ul. Działkowej
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie wykonano zakończenia budowy sali sportowej, łącznika, boiska zewnętrznego.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Otrzymała z WFOŚiGW dotację w wysokości 73 375 zł i pożyczkę w kwocie 606 625 zł wykorzystano w terminie i zgodnie z przeznaczeniem. Wystąpiono do WFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji zadania (osiągnięcia efektu ekologicznego). Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 1 749 000 zł. z przeznaczeniem na zakończenie budowy łącznika, sali gimnastycznej i boiska zewnętrznego

07 LUT. 2007
INSPEKTOR
Elżbieta Kujawa
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
Kazimierz Lodziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/36/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA ZS-15
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 581,79

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	605	0	PWSWF	0	582,00	581,79	100
Razem rozdział					0	582,00	581,79	100
Razem dział					0	582,00	581,79	100
OGÓŁEM					0	582,00	581,79	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku wynikające z zawartej umowy-zlecenie.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zapłata podatku ZUS i opłata do Urzędu Skarbowego.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie zrealizowane w roku 2005.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/37/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-SAMOCODOWYCH, UL. FRANCISZKAŃSKA
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 830

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	605	0	PWSWF	0	1830	1830	100
Razem rozdział					0	1830	1830	100
Razem dział					0	1830	1830	100
OGÓŁEM					0	1830	1830	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w ciągu roku w związku z pokryciem kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na sprawdzenie kosztorysów ofertowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych, ul. Franciszkańska".
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zapłata za nadzór inwestorski i za sprawdzenie kosztorysów ofertowych
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie zrealizowane w roku 2005
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

7 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/38/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja i dobudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42, ul. Sienkiewicza 43
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Leszek Królicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 912 354,03

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80134	605	0	PWSWF	1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100
Razem rozdział					1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100
Razem dział					1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100
OGÓŁEM					1 850 000	1 912 355	1 912 354,03	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Remont sali o pow. użytkowej 355,55 m²
Zaplecze socjalne o pow. użytkowej 174,22 m²
Boisko sportowe o pow. 288,00 m²
W ramach zadania wykonano: rozbiorę parterowego budynku kolidującego z realizacją inwestycji, przebudowano salę gimnastyczną wymieniono pokrycie dachu, wymieniono okna i drzwi wejściowe, wymieniono parkiet na wykładzinę z tworzywa sztucznego, ocieplono budynek, wymieniono instalacje elektryczną i grzewczą, wybudowano zaplecze szatniowo - sanitarne, przełożono przyłącza energetyczne, wod - kan, kanalu co., wybudowano boisko sportowe do koszykówki, zagospodarowano teren wokół obiektów szkoły.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 300 000 zł. z przeznaczeniem na zakończenie przebudowy sali gimnastycznej.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
mgr inż. Leszek Królicki

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/37/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWA CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 188 494,63

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140	605	0	PWSWF	25 000	200 000	188 494,63	94,2
Razem rozdział					25 000	200 000	188 494,63	94,2
Razem dział					25 000	200 000	188 494,63	94,2
OGÓŁEM					25 000	200 000	188 494,63	94,2

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Opracowano projekt, pozyskano środki zewnętrzne, wybudowano centrum edukacji komunikacyjnej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Uzyskano dofinansowanie zadania z PZU S.A. w wysokości 25 000,00 PLN a z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego otrzymano znaki drogowe.

7 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
mgr inż. Grzegorz Janecki

.....
(data i podpis Naczelnika Wydziału)