

KARTA ZADANIA NR WI/WI/16/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki/Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 642 784,69

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80140	605	0	PWSWF	1 455 000	692 971	565 220,57	81,6
801	80140	606	0	PWSWF	0	77 565	77 564,12	100
Razem rozdział					1 455 000	770 536	642 784,69	83,42
Razem dział					1 455 000	770 536	642 784,69	83,4
O G Ő Ł E M					1 455 000	770 536	642 784,69	83,4

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W związku z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji na modernizację CKP zmieniono zakres rzeczowy na:
a) zakupy dla pracowni samochodowej,
b) adaptację pomieszczeń po byłym hotelu na tymczasową siedzibę Muzeum Miejskiego.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Dokończono opracowanie PT wraz z pozwoleniem na budowę. Ponadto dokonano adaptacji pomieszczeń na tymczasową siedzibę Muzeum Miejskiego. Zakupiono urządzenia do pracowni samochodowej CKP
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
- adaptacja hali C,
- adaptacja garaży na warsztaty szkoleniowe,
- przebudowa budynków A i B.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty adaptacyjne hali C.

1. 2007
mgr inż. Grzegorz Janecki
PROKURATOR
NACZELNIK WYDZIAŁU
07.01.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WO/41/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- Rodzaj zadania Inwestycyjnego: ZND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): Wydział Oświaty
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Andrzej Gąska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 53 785,82 zł.

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80 101	606	0	GWSWF	0,00	15 167,00	15 166,17	100
Razem rozdział						15 167,00	15 166,17	100
Razem dział								
801	80 104	621	0	GWSWF	0,00	24 538,00	24 396,25	99,4
Razem rozdział						24 538,00	24 396,25	99,4
801	80 120	606	0	GWSWF	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem rozdział						4 500,00	4 500,00	100,00
801	80 195	606	0	PWSWF	40 000	11 395,00	9 723,40	89,1
Razem rozdział						11 395,00	9 723,40	89,1
Razem dział					40 000,00	55 600,00	53 785,82	97,6
O G Ő Ł E M					40 000,00	55 600,00	53 785,82	97,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W bieżącym roku na zakupy inwestycyjne zostało zaplanowane 40 000,00 zł. Środki były wykorzystywane w ramach przyznanej kwoty. Z końcem 2006 roku plan uległ zmianie czyli zwiększył się o kwotę 15 124,00 zł. tj.:
W rozdziale 80 101 Szkoła Podstawowa nr 7 z zaistniałej nadwyżki w budżecie szkoły po uzyskaniu zgody władz miasta dokonała przesunięcia między paragrafami na zakupy inwestycyjne kwotę 5 600,00 zł.
W rozdziale 80 104 Przedszkola nr 9 i 34 otrzymały dotacje celowe na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych na kwotę 10 000,00 zł. (uchwała nr 3/27/06) z wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Lp.	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	wykonana ilość
1	Zakupy inwestycyjne	obieraczka do ziem.	1	1
	placówek oświatowych	wyparzasz	1	1
		taboret gazowy	1	1
		zmywarki	3	3
		sprzęt nagłaśniający	1	1
		urządzenia kuchenne	1	1
		system do rekrutacji	95	81

Zakupy inwestycyjne oświaty dotyczą zakupu dla placówek urządzeń typu obieraczka do ziemniaków, taboretu gazowego, zmywarek, sprzętu nagłaśniającego. Wydział Oświaty zakupił dla placówek oświatowych system ułatwiający przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do samorządowych szkół ponadgimnazjalnych młodzieży wraz z roczną licencją.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania budżetu gminnego).
W rozdziale 80 195 wydatkowana została kwota na uruchomienie zakupionego programu dla szkół. Zaplanowany został program dla 95 oddziałów, natomiast w rzeczywistości zrealizowano 81 oddziałów. Niewykorzystane środki pozostały w budżecie miasta.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak

REFERENT
Wojciech Ziąba
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007 NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/43/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych i BHP
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Józef Piontek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 2 336 995,32

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	605	0	GWSWF	2 600 000	2 631 888	2 336 995,32	88,8
Razem rozdział					2 600 000	2 631 888	2 336 995,32	88,8
Razem dział					2 600 000	2 631 888	2 336 995,32	88,8
O G Ő Ł E M					2 600 000	2 631 888	2 336 995,32	88,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
 - SP-22 – budowa mini boiska o wymiarach 14mx25 m – zakończono realizację zadania w sierpniu 2006, (ulożenie sztucznej trawy i ogrodzenie było finansowane przez PZPN)
 - SP-16 – modernizacja basenu (nakaz PPS) – zakończono realizację w sierpniu 2006, wymieniono okna, przebudowano zaplecze socjalne, docieplono ściany, wykonano instalację wentylacyjną.
 - SP-36 – modernizacja sala gimn (nakaz PPS) – zakończono realizację zadania w sierpniu 2006, wymieniono pokrycie dachu wraz z ociepleniem w poziomie stropu, zaizolowano ściany fundamentowe, przebudowano zaplecze socjalne.
 - ZSO – wymiana instalacji elektr. i malowanie korytarzy (nakład PPS) – wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, ogłoszono 2 przetargi, w związku z brakiem ofertów nie realizowano zadania.
 - P-29 budowa drogi pożarowej (nakaz PSP) – opracowano koncepcję, wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inw. celu publicznego i otrzymano taką decyzję.
 - P-39 – wymiana pokrycia dachu (nakaz PPS) – zakończono realizację zadania w sierpniu 2006, dokonano również wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach.
 - SP-21 – wymiana pokrycia dachu cz. I – zakończono realizację zadania w listopadzie 2006 r.
 - SP-8 – budowa instalacji hydrantów (nakaz PSP) – zakończono realizację zadania w sierpniu 2006 r.
 - SP-18 projekt budowlany izolacji i odwodnienia przyziemia budynku – wykonano projekt we wrześniu 2006 r.
 - G-9 modernizacja kuchni (nakaz PPS) – zakończono przebudowę i remont bloku żywieniowego oraz dokonano zakupu i dostarczenia urządzenia gastronomiczne i meble technologiczne dla bloku żywieniowego - we wrześniu 2006 r.
 - P-11 – wymiana wszystkich okien drewnianych - na okna PCV, oraz wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe. Zakończono realizację w listopadzie 2006 r.

12. P-1 – wymiana okien drewnianych, cz. II - na okna PCV, oraz wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe. Zakończono realizację w grudniu 2006 r.
13. SP-23 - wymiana ścianek stalowych, przeszklonych w korytarzach na ścianki o konstrukcji aluminiowych.-zakończono w grudniu 2006 r.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

ZSO-5 PB- wymiany pokrycia dachu,
ZSO- przetarg na opracowanie dok. zaplecza socjalnego sali gimn. (nakaz PPIS)

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadania wymienione w pkt. 10 zostały przeniesione do realizacji w 2007 r.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/39/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja Szpitala Rejonowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janecki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 2 612 211,81

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	622	0	PWSWF	2 750 000	2 750 000	2 612 211,81	95
Razem rozdział					2 750 000	2 750 000	2 612 211,81	95
Razem dział					2 750 000	2 750 000	2 612 211,81	95
OGÓŁEM					2 750 000	2 750 000	2 612 211,81	95

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Zakupiono:

- 2 elektrokardiografy,
- diatermię chirurgiczną,
- 2 lampy operacyjne bezcieniowe,
- dermatoskop,
- lampę do naświetleń małych powierzchni,
- panele do naświetleń UVA i UVB,

Wykonano:

- częściową informatyzację i komputeryzację Szpitala
- dokumentację techniczną oraz modernizację budynku Administracji,
- przebudowę budynku pralni na poradnię

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wykonano dokumentacji technicznej przychodni szpitala

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 401 380 zł. z przeznaczeniem na zapłatę dokumentacji technicznej. W grudniu 2006 r. Szpital dokonał zwrotu do budżetu miasta kwoty w wysokości 137 788,19 zł.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/25/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - PEDIATRIA
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Ziąja
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	622	0	PWSWF	150 000	150 000	0,00	0
Razem rozdział					150 000	150 000	0,00	0
Razem dział					150 000	150 000	0,00	0
OGÓŁEM					150 000	150 000	0,00	0

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Brak zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wykonany

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wybudowano podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Środki stanowiły wkład własny dla możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Do dnia sprawozdania SPSK Nr 1 w Zabrze nie uzyskał dofinansowania.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/40/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU IZBY WYTRZEŻWIEŃ
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marek Dziemba
- Liczba etatów obsługujących zadanie: brak
- Poniesione wydatki: 69 522,40

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	605	0	GWSWF	70 000,00	70 000,00	69 522,40	99,3
Razem rozdział					70 000,00	70 000,00	69 522,40	99,3
Razem dział					70 000,00	70 000,00	69 522,40	99,3
OGÓŁEM					70 000,00	70 000,00	69 522,40	99,3

8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian

9. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Z planowanego zakresu remontu budynku Wykonano prace modernizacyjne budynku.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Nie wykonano remontu dachu

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wykonano zakres robót najpilniejszych do wysokości przyznaných środków.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/ZPS/52/05

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „Zakup alkomatu dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Czesława Winecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 9 699

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.06 r. 31.12.06 r.	Wykonanie za 30.06.06 r. 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	617	0	GWSWF	-	10 700	9 699	90,6
Razem rozdział						10 700	9 699	90,6
Razem dział						10 700	9 699	90,6
O G Ő Ĺ E M						10 700	9 699	90,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zakupiono Alkometr A2,0 (15), zgodnie z zakresem rzeczowym zadania
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

02.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

02.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/42/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU UL. KRUCZKOWSKIEGO 35”.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 158 493,40

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	605	0	PWSWF	150 000	158 500	158 493,40	100
Razem rozdział						150 000	158 500	100
Razem dział						150 000	158 500	100
O G Ő Ĺ E M						150 000	158 500	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano dokumentację projektową. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano Umowę z Wykonawcą i przebudowano instalację elektryczną w budynku A wraz z montażem rozdzielnic głównej RG. Roboty odebrano w dniu 12.12.2006.
Zadanie zrealizowane w terminie.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/44/06

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: DPS Nr 1, Nr 2, Nr 3
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Czesława Winecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 721 238,02

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	605	0	PWSWF	600 000	560 660	554 977,26	99
852	85202	606	0	PWSWF	-	174 487	166 260,76	95,3
Razem rozdział						735 147	721 238,02	98,1
Razem dział						735 147	721 238,02	98,1
O G Ő Ĺ E M						735 147	721 238,02	98,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany zostały uwzględnione w załącznikach A, B, C
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zmiany zostały uwzględnione w załącznikach A, B, C
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zmiany zostały uwzględnione w załącznikach A, B, C
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zmiany zostały uwzględnione w załącznikach A, B, C

02.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

02.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/44/06 część A
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW
- Typ podmiotu wykonującego zadanie: DPS Nr 2
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: - Czesława Winecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 229 533,12

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	606	0	PWSWF	-	27 818	27 608,02	99,25
852	85202	605	0	PWSWF	-	202 660	201 925,10	99,63
Razem rozdział						230 478	229 533,12	99,59
Razem dział						230 478	229 533,12	99,59

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
 - Pismo ZPS.3020-2/DPS/06/476/06 z dnia 02.02.2006r. przyznano środki inwestycyjne z budżetu miasta na kwotę 170.000,00 zł.
 - Pismo ZPS.3020-11/DPS/2006 z dn.10.08.06 przyznano środki inwestycyjne w kwocie 27.500,00 zł.
 - Pismo 986/BF/2006 z dn.17.10.06 – zwiększa się środki na zadania inwestycyjne o kwotę 26.000,00 zł. z przekroczonej dochodów.
 - Decyzja Wojewody Śląskiego FB.T. 3011-687/6/06 z dn.30.11.06- zwiększa się środki inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł.
 - Zmniejszenie środków inwestycyjnych o kwotę 18.022,00 zł-przeniesiono pismem 15/BF/2006 z dn.20.12.06 na wydatki bieżące.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania. Realizacja zadania na dzień 31.12.2006 roku.
Zakupiono:
 - pralnicę-wirówkę
 - zestaw komputerowyWykonano:
 - całkowitą wymianę pokrycia dachowego,
 - zamianę pomieszczeń mieszkalnych na łazienki,
 - instalację p.poz.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania. Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak

02.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

02.02.07
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WI/WI/44/06 część B
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): DPS Nr 1
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Czesława Wińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: **368 728,96**

						w złotych	
Dział	Rodzaj i	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01...06 r. wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	605	0	PWSWF	-	283 000	98,3
852	85202	606	0	PWSWF	-	98 669	91,9
Razem rozdział						361 669	96,6
Razem dział						361 669	96,6
OGÓŁEM						361 669	96,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków /opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli / 1. wykonanie instalacji przyzywowo - alarmowej, przebudowa i remont łazienek wspólnych z częściową przebudową instalacji elektrycznej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z rozprawieniem poziomów kanalizacyjnych.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania /opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego/
Budowa instalacji przyzywowo-alarmowej, przebudowa i remont łazienek wspólnych z częściową przebudową instalacji elektrycznej oraz wykonanie przykanalika sanitarnego z rozprawieniem poziomów kanalizacyjnych
Instalacja przyzywowo alarmowa 120 345,16
Przebudowa i remont łazienek wspólnych 144 825,97
Wykonanie przykanalika sanitarnego 12 903,55
Ogółem wykonanie **278 074,68**

Zakupiono: aparat do elektroterapii, aparat do terapii ultradźwiękami, 2 szafy chłodnicze, dwusondowy laser terapeutyczny, fotel do masażu, prasownica walcowa, pralniczo-wirówka.
- aparat do elektroterapii Firing **4 922,-**
- aparat do terapii ultradźwiękami **5 885,-**
- 2 szafy chłodnicze (2 x 3522,14) **7 044,28**
- dwusondowy laser terapeutyczny **8 025,-**
- fotel do masażu **10 000,-**
- prasownica walcowa **31 596,-**
- pralniczo-wirówka **23 180,-**

Ogółem: 90 654,28

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WI/WI/44/06 część C
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006**

- Nazwa zadania: Przebudowa obiektów pomocy społecznej dla dostosowania do wymogów przepisów
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): DPS Nr 3
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Czesława Wińska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 122 975,94

						w złotych	
Dział	Rodzaj i	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01...06 r. wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	605	0	PWSWF	-	75 000	99,97
852	85202	606	0	PWSWF	-	48 000	99,99
Razem rozdział						123 000	99,98
Razem dział						123 000	99,98
OGÓŁEM						123 000	99,98

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków /opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli /
Zmiany w planie wydatków kształtowały się następująco:

- Zwiększenie w § 6060 zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Zabrze nr 475.BF/2006 z dnia 20.06.2006 r. o kwotę: 6 306,00 PLN.
- Zmiana w planie wydatków za zgodą Prezydenta Miasta Zabrze, pismo nr 930/BF/2006 z dnia 28.09.2006 r. z § 6050 na § 6050 w związku z koniecznością wyposażenia budynku DPS-u w system alarmowo przeciwpożarowy na kwotę 6 306,00 PLN.
- Zwiększenie planu wydatków w § 6050 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17.11.2006 r. nr FB.I.3011-687/506 r. o kwotę 24 000,00 PLN.
- Zwiększenie planu wydatków w § 6060 zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zabrze, pismo znak 15/BF/2006 z dnia 20.12.2006 r. o kwotę 24 000,00 PLN.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania /opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego/
Wydatki inwestycyjne- § 6050
- Wymiana 51 okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 - 68 894,00 PLN
- Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej- zgodnie z wymogami standaryzacji DPS-ów- 6 283,48 PLN
Wydatki na zakupy inwestycyjne- § 6060
- prasownica - 23 790,00 PLN
- obieraczka do ziemniaków - 3 755,16 PLN
- zestaw sprzętu kuchennego - 3 836,90 PLN
- zestaw termosów - 8 052,00 PLN
- zestaw laboretów gazowych - 8 584,40 PLN
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

08.02.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

08.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA NR WI/MOPR/53/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
za 2006 rok**

- Nazwa zadania: Modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne MOPR w Zabrzu
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Gurnacz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: **136 937,50**

						w złotych	
Dział	Rodzaj i	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	605	0	GWSWF	-	100 000 zł	100,00%
		606	0	GWSWF	-	40 000 zł	92,34%
Razem rozdział						140 000 zł	97,81%
Razem dział						140 000 zł	97,81%
OGÓŁEM						140 000 zł	97,81%

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli)
W uchwale budżetowej na 2006 r., pomimo składowych charakterystyk zadań na rok 2006, nie przewidziano wydatków inwestycyjnych dla MOPR Zabrze. Jednakże na wniosek poparty wynikami kontroli NIK w sprawie standardów bezpieczeństwa budynku przy ul. Andersa 34 Prezydent Miasta Zabrze przyznał kwotę 150 000 zł na wykonanie ogrodzenia posesji przy ulicy Andersa 34 oraz na wykonanie robót dotyczących zmiany sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku przy ulicy Roosevelta 40. W międzyczasie zwróiliśmy się z wnioskiem o podział działki przy ulicy Andersa 34. Według wstępnych ustaleń dotyczących podziału działki i zmniejszenia powierzchni będącej w zarządzie MOPR Zabrze okazało się, iż przewidywane koszty ogrodzenia posesji ulegną zmniejszeniu. W związku z tym, złożono wniosek o podział przyznanej kwoty 150 000 zł, w rozbiu na § 605 - 110 000 zł oraz § 606 - 40 000 zł, co zostało zatwierdzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 388/BF/2006. Kwotę 40 000 zł, zgodnie z corocznie składanymi wnioskami, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. Na początku miesiąca listopada po kilkudniowych opadach atmosferycznych okazało się, że dach budynku przy ulicy Andersa 34 przecieka wzdłuż instalacji elektrycznej, co wymagało natychmiastowej interwencji remontowej. Środki finansowe w § 605 nie były wystarczające, w związku z tym brakującą część pokryto ze środków własnych przeznaczonych na wydatki bieżące.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
- zakup sprzętu komputerowego, f-ra nr 498/M/2006 na kwotę 36 937,50 zł z dnia 05.06.2006 r. wystawiona przez BINA-MJ Salon Komputerowy Jochem Marek, ul. Starmiejska 4, 41-800 Zabrze.
- opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego (część budowlana) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót - zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 40, f-ra nr FV 02/06/06 na kwotę 1 220,00 zł z dnia 19.06.2006 r. wystawiona przez "BIM" Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c., ul. Tarnopolska 18, 41-800 Zabrze.
- wykonanie robót budowlanych - zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń w budynku MOPR Zabrze przy ulicy Roosevelta 40 wg. umowy nr 204/2006, f-ra nr 86/ZU/2006 na kwotę 19 140,99 zł z dnia 20.06.2006 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o., ul. Legnicka 12, 41-800 Zabrze.
- zakup okien PCV, f-ra nr 87/ZU/2006 na kwotę 1 381,28 zł z dnia 20.06.2006 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o., ul. Legnicka 12, 41-800 Zabrze.
- opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego (część budowlana) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót - modernizacja części stropodachu w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu - Rokitnicy przy ulicy Andersa 34, f-ra nr Fv 01/12/06 na kwotę 3 050,00 zł z dnia 04.12.2006 r. wystawiona przez "BIM" Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie s.c., ul. Tarnopolska 18, 41-800 Zabrze.
- modernizacja stropodachu w budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej Zabrze ul. Andersa 34, f-ra nr 170/ZU/2006 na kwotę 39 244,42 zł z dnia 18.12.2006 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o., ul. Legnicka 12, 41-800 Zabrze.
- wykonanie ogrodzenia przy budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej ul. Andersa 34, f-ra nr 01/12/06 na kwotę 47 736,15 zł (z czego kwotę 11 772,85 zł pokryto ze środków własnych) z dnia 21.12.2006 r. wystawiona przez F.H.U. Gafner Marek, ul. K.Wielkiego 2e/12, 44-194 Knurów.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania - brak.

07.01.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/28/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „MODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZABRZU”.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 34 166,26

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	605	0	PWSWF	0	34 200,00	34 166,26	99,9
Razem rozdział					0	34 200,00	34 166,26	99,9
Razem dział					0	34 200,00	34 166,26	99,9
O G Ő Ĺ E M					0	34 200,00	34 166,26	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie powstało w ciągu roku w związku z zapłatą za roboty dodatkowe.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zapłata za roboty dodatkowe – (wyrok sądowy) adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe.
Całość robót wykonano w roku 2005.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

07.07.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.07.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/PUP/57/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne dla PUP w ramach projektu KAMELEON”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): SM
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jacek Kubicki
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: nie poniesiono: 16 165

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	605	8	PWSWF	-	12 701	12 701	100
853	85333	606	9	PPBWF	-	3 464	3 464	100
Razem rozdział					-	16 165	16 165	100
Razem dział					-	16 165	16 165	100
O G Ő Ĺ E M					-	16 165	16 165	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Utworzono nowe zadanie w związku z koniecznością poprawy jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Dokonano zakupów testów (licencja+ program) na potrzeby poradnictwa zawodowego do stosowania przez doradców zawodowych w PUP Zabrze. Zadanie wykonano w 100 %
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

07.07.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.07.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/29/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby poradni psychologiczno- pedagogicznej w Zabrzu
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Bluszcz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 0

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	605	0	PWSWF	177 000	177 000	0	0
Razem rozdział					177 000	177 000	0	0
Razem dział					177 000	177 000	0	0
O G Ő Ĺ E M					177 000	177 000	0	0

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano zakresu rzeczowego zadania.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano adaptacji budynku przy ul. Wolności 384 a.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Gmina Zabrze nie uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych, wobec czego nie rozpoczęto realizacji zadania

07.07.2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.07.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/30/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): dr inż. Gerard Hajda (MAO)
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż. Danuta Bochyńska-Podloch (Kierownik JRP)
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 11.
- Poniesione wydatki: 1 971 726,13

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	605	8	GPKEWF	20.166.061	852.311	756.215,71	89,7
900	90001	605	9	GPKEWF	6.556.638	646.592	407.193,07	63
900	90001	605	9	GPKNWF	467.751	287.751	234.773,88	81,6
900	90001	605	9	GWSWF	2.168.576	717.610	573.543,47	79,9
Razem rozdział					26.722.699	1.498.903	1.163.408,78	77,62
Razem rozdział					467.751	287.751	234.773,88	81,6
Razem rozdział					2.168.576	717.610	573.543,47	79,92
Razem dział					29.359.026	2.504.264	1.971.726,13	78,73
O G Ő Ĺ E M					29.359.026	2.504.264	1.971.726,13	78,73

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Powyższe zmiany planu wydatków dotyczą:
 - realizacji umowy delegowania na podstawie, której następuje zmiana dysponenta z Wydziału Inwestycji na Jednostkę Realizującą Projekt (JRP-UM)
 - w związku ze zmianą harmonogramu procedur przetargowych nastąpiło przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji umów na roboty w ramach Zadań od 1 do 5.W związku z powyższym część wydatków związana z realizacją w/w zadań została przesunięta na lata 2008-2009, co było powodem zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2006.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Na ukończeniu opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadań objętych programem poprawy gospodarki wodno – ściekowej.
W posiadaniu ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla terenów zamkniętych oraz dla pozostałych terenów (z wyjątkiem dzielnicy Grzybowice i dzielnicy Pawłów, gdzie odwołano się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego). Dla obszaru ul. Złowiarskiej (w ramach zadania nr 1), ul. Podleskiej (w ramach zadania nr 2) oraz dzielnicy Maciejowa rej. ul. Objazdowej (w ramach zadania nr 4) uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budowę. Wydano decyzje pozwolenia na budowę dla rejonu os. Cisowa (w ramach zadania nr 2).
Decyzja nie jest ostateczna.
Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dla zakresu os. Józefa (w ramach zadania nr 2), dla dzielnicy Biskupice (w ramach zadania nr 3) oraz dzielnicy Maciejów dla całego zakresu zadania nr 4.
W roku 2006 rozpoczęta została realizacja Zadania Nr 7 w/w Projektu – umowy na usługę Konsultanta

ds. przetargów. Wykonanie rzeczowe i finansowe w roku 2006 powyższego zadania wynosi 30 %. W roku 2006 zostały wszczęte postępowania przetargowe na realizację zadania Nr 6 – Inżyniera oraz zadań na roboty – zadania 5 i 4.

10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Z przyczyn formalno-prawnych (brak decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz kłopotów z uzyskaniem zgody na dysponowanie terenem dla celów budowlanych od części właścicieli prywatnych działek, oraz ze względu na wewnętrzne konflikty w ramach konsorcjów nadal wystąpiły opóźnienia w ukończeniu dokumentacji projektowych (naniesieniu uwag wniesionych w trakcie postępowań administracyjnych) oraz w składaniu wniosków o pozwolenia na budowę. Realizacja Zadań od 1 do 5 (robot) nie została rozpoczęta w 2006 roku w związku z opóźnieniami we wszychnianiu postępowań przetargowych, wynikających m.in. z braku dokumentacji projektowych, pozwoleń na budowę.

11. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie uzyskano refundacji z Komisji Europejskiej ze względu na konieczność wcześniejszego zakontraktowania co najmniej 20 % wartości całego programu co jest warunkiem wystąpienia o zwrot zaangażowanych środków – są to wydatki określone czwartą cyfrą 8 jako źródłem finansowania w klasyfikacji paragrafowej wydatków.

REFERENT

07 LUT. 2007 *Monika Ziaja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07 *Naczelnik Wydziału*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/IK/45/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): IK
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Arkadiusz Borek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 32 805,50

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	605	0	GWSWF	500 000,00	150 000,00	32 805,50	21,9
Razem rozdział					GWSWF	500 000,00	150 000,00	32 805,50
Razem dział					GWSWF	500 000,00	150 000,00	32 805,50
O G Ł E M						500 000,00	150 000,00	32 805,50

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Dokonano zmniejszenia uprzednio planowanej kwoty 500 000,00 PLN do kwoty 150 000,00 PLN poprzez przeniesienie środków z zadania WI/IK/45/06 na zadanie IK/06/06 (oczyszczanie letnie i zimowe) oraz na zadanie IK/02/06 (dokumentacja techniczna). Konieczność przeniesienia środków finansowych w kwocie 300 000,00 PLN na zadanie IK/06/06 związane było z przedłużającym się okresem zimowym i ciężkimi warunkami atmosferycznymi na przełomie roku 2005/2006.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).
Opracowano projekty na zadania:
- budowa oświetlenia w ciągu ul. Banachiewicza, ul. Blani, ul. Pawliczka, ul. Żnieńskiej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania). W ramach przedmiotowego zadania nie zrealizowano niżej wymienionych inwestycji:
- budowa oświetlenia ul. Banachiewicza 1-7, ul. Blani, ul. Pawliczka, ul. Drzymały, ul. Żnieńskiej w Zabrze.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Powodem odstąpienia od planowanego zakresu są przedłużające się procedury formalno-prawne związane z przygotowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę włącznie.

07 LUT. 2007 *Monika Ziaja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07 *Naczelnik Wydziału*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/60/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Dokumentacja na rekultywację Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrze
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Grzegorz Janek
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 46 726

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90003	605	0	GWSWF	0	46 726	46 726	100
Razem rozdział					0	46 726	46 726	100
Razem dział					0	46 726	46 726	100
O G Ł E M					0	46 726	46 726	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zadanie utworzone w ciągu roku w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano aktualizację dokumentacji rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Cementarnej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

REFERENT

07 LUT. 2007 *Monika Ziaja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07 *Naczelnik Wydziału*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/IK/47/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ul. Żółkiewskiego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Lodziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 28 260,41

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wykonanie za 31.12.06r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	605	0	GWSWF	0	28 261	28 260,41	100
Razem rozdział					0	28 261	28 260,41	100
Razem dział					0	28 261	28 260,41	100
O G Ł E M					0	28 261	28 260,41	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 189/BF/2006 z 17.03.2006 r. przyznano środki finansowe na dokończenie zadania.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zakończono prace związane z budową oświetlenia. Przekazano materiały odbiorowe do Wydziału Infrastruktury Komunalnej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

07 LUT. 2007 *Monika Ziaja*
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07 *Naczelnik Wydziału*
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/46/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Irena Bentkowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 204 862,20

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	GWSWF	400 000	210 000	204 862,20	97,6
Razem rozdział					400 000	210 000	204 862,20	97,6
Razem dział					400 000	210 000	204 862,20	97,6
O G Ő Ł E M					400 000	210 000	204 862,20	97,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ogłoszono przetarg na wybór oferty na zamówienie pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej osiedla Wyzwolenia w Zabrze, obejmujące również wszystkie usługi towarzyszące projektowaniu z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą – EKOTEST w Gliwicach, z terminem wykonania do 5 miesięcy od daty przekazania ostatecznych decyzji administracyjnych. Kanalizacja deszczowa realizowana będzie w drugim etapie, łącznie z przebudową dróg osiedlowych. Warunkiem koniecznym dla realizacji drugiego etapu jest nabycie przez Gminę części działek pod przebudowę dróg osiedlowych. Zlecono do TZUP opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego i kanalizacji deszczowej dla osiedla Wyzwolenia, w zakres zlecenia wchodzi również uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na zbycie części działek pod przebudowę układu komunikacyjnego; termin wykonania. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów otwartych i zamkniętych. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla terenów otwartych, która jednak będzie uchylona z powodu zmiany przepisów (jedna decyzja dla terenów otwartych i zamkniętych wydana przez Wojewodę, na podstawie nowego wniosku). Zawarta została umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków z VATTENFALL.

Zaangażowanie wynikające z tytułu zawartych umów, zleceń oraz procedur przetargowych wynosi 206 522,53 zł.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
 - wykup działek, projekt (w trakcie)
 - nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla terenów zamkniętych, na podstawie wniosku złożonego u Urzędzie Wojewódzkim w dniu 13.04.2006r.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 135 774 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

07 LUT. 2007
Monika Ziąja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/31/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Bluszcz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 486 010,35

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	GWSWF	400 000	590 000	486 010,35	82,4
Razem rozdział					400 000	590 000	486 010,35	82,4
Razem dział					400 000	590 000	486 010,35	82,4
O G Ő Ł E M					400 000	590 000	486 010,35	82,4

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Ograniczono plan dla SP Nr 6 do wykonania PT budowy swc a wprowadzono modernizację kotłowni gazowej w SP Nr 8
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano:
 - dokumentację projektową dla swc i instalacji wewnętrznej c.o. w SP nr 6
 - dokumentację projektową dla kotłowni gazowej i instalacji wew. c.o. w SP nr 23 wraz z realizacją kotłowni i instalacji c.o.
 - dokumentację projektową dla kotłowni gazowej i instalacji wewnętrznej c.o. w SP nr 8 wraz z realizacją tylko kotłowni gazowej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano:
 - budowy swc w SP Nr 6 przy ul. Klonowej,
 - wymiany instalacji c.o. i swc w budynku ZSE-U, pl. Traugutta,
 - wymiany instalacji c.o. i swc w ZSM-S przy ul. Franciszkańskiej
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

INSPEKTOR
LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU
07.02.2007
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/47/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „Modernizacja szybu Jan”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Ziąja
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 249 000,00

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	605	0	PWSWF	250 000,00	250 000	249 000,00	99,6
Razem rozdział					250 000,00	250 000	249 000,00	99,6
Razem dział					250 000,00	250 000	249 000,00	99,6
O G Ő Ł E M					250 000,00	250 000	249 000,00	99,6

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
W związku z realizacją zadania została podpisana umowa o zastępstwo inwestycyjne. Zlecono przeprowadzenie wywiadów odnośnie uzbrojenia terenu w inwestycjach branżowych, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych i pozwolenia na budowę oraz wykonanie mapy dla ZUDP.
Zawarto umowę o PT na kwotę 247 296,00 zł.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie zakończono projektu budowlanego modernizacji szybu Jan
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 246 296 zł. z przeznaczeniem na zakończenie projektu budowlanego.

07 LUT. 2007
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/32/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Przebudowa budynku Teatru Nowego
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Marian Stachniak
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 926 000

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92106	605	0	PWSWF	766 060	926 060	926 000	100
Razem rozdział					766 060	926 060	926 000	100
Razem dział					766 060	926 060	926 000	100
O G Ő Ł E M					766 060	926 060	926 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
W miejscu zaplanowanej kompleksowej dokumentacji wprowadzono roboty budowlane przy przebudowie widowni dla zapewnienia wymogów przepisów p.poz.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy widowni teatru.
Wykonano przebudowę sali widowiskowej Teatru Nowego w zakresie: wymiany stopnic, wymiany foteli, demontaż istniejącej boazerii, montaż płyt g-k na ścianach, malowanie ścian, montaż oświetlenia, zakup wykładziny podłogowej.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano kompleksowej dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy Teatru.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 68 462 zł. z przeznaczeniem na niezbędne roboty dodatkowe, tj. wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy i na cenie oraz montaż rozdzielni.

LUT. 2007
REFERENT
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/09/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zbigniew Butyński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 149 312,29

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.05 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 30.06.05 r.	Wykonanie za 30.06	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108	622	0	PWSWF	400 000	317 000	149 312,29	47,1
Razem rozdział					400 000	317 000	149 312,29	47,1
Razem dział					400 000	317 000	149 312,29	47,1
O G Ő Ł E M					400 000	317 000	149 312,29	47,1

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Brak zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Na podstawie opracowanego w grudniu 2005 r. programu funkcjonalno-użytkowego dla przyszłej filharmonii przygotowano dokumentację do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 10.05.2006 r., podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dawnej biblioteki Donnersmarcków na potrzeby Filharmonii Zabrzeńskiej z terminem realizacji 10.10.2006 r. Po zatwierdzeniu przy szerokości konsultacjach (Filharmonia, Wydział Architektury, Wydział Inwestycji) projektu wstępnego, autor dokumentacji projektowej (ROBIPROJEKT Sc – A. Kozielski) przystąpił do opracowania projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową na prace projektowe, pracownia architektoniczna wykonała dokumentację projektową – kosztorysową oraz uzyskała pozwolenie na budowę. Dla przedmiotowego zadania gmina (Wydział Strategii) zlecił opracowanie Studium Wykonalności które jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o finansowanie zadania z funduszy unijnych.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania. Brak uwag

07 LUT. 2007
REFERENT
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/42/05
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU MUZYKI I TANCA
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: ZKD
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Barbara Baranowska
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 1 385 700

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	622	0	GWSWF	1 386 000	0	0	0
921	92114	622	0	GWSWF	0	1 386 000	1 385 700	100
Razem rozdział					1 386 000	1 386 000	1 385 700	100
Razem dział					1 386 000	1 386 000	1 385 700	100
O G Ő Ł E M					1 386 000	1 386 000	1 385 700	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przekazano środki do DMiT stanowiące wkład własny do uzyskania dotacji i pożyczki w WFOŚiGW przez DMiT w Zabrzu.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Środki finansowe w wysokości 1 385 700 zł. przekazano do DMiT w Zabrzu do dnia 25.09.2006 r. Do dnia sprawozdania środki finansowe nie zostały rozliczone.

07.01.2007
REFERENT
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.01.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/34/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja obiektów sportowych
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INV
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ladziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 399 629,20

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	200 000	400 000	399 629,20	99,9
Razem rozdział					200 000	400 000	399 629,20	99,9
Razem dział					200 000	400 000	399 629,20	99,9
O G Ő Ł E M					200 000	400 000	399 629,20	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Bez zmian.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przygotowano projekt wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem inwestorskim na realizację boiska przy Gimnazjum nr 9 przy ul. Olchowej 4. Wykonano boisko przy Gimnazjum Nr 9 przy ul. Olchowej (bez nawierzchni poliuretanowej)
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano nawierzchni poliuretanowej boiska przy Gimnazjum Nr 9 oraz boiska o nawierzchni trawiastej przy SP Nr 42.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 177 000 zł. z przeznaczeniem na zakończenie zadania związanego z położeniem nawierzchni poliuretanowej oraz rozpoczęcie robót związanych z położeniem nawierzchni trawiastej przy SP Nr 42

1. 2007
REFERENT
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/35/04
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ – GWAREK ZABRZE
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 655 832,72

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	564 000	664 000	655 832,72	98,8
Razem rozdział					564 000	664 000	655 832,72	98,8
Razem dział					564 000	664 000	655 832,72	98,8
O G Ő Ł E M					564 000	664 000	655 832,72	98,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Zwiększenie środków związane było z wykonaniem dodatkowych prac związanych z prowadzoną inwestycją pn.: " Modernizacja obiektu sportowego SKS GWAREK Zabrze poprzez rozbudowę pawilonu sportowego o salę dydaktyczną, budowę przystanku i kiosków handlowych". Dodatkowe roboty to zabezpieczenie p. poź obiektu głównego (starego).
W/w prace nie wchodziły w zakres przetargu, gdyż wyniknęły z późniejszych zaleceń pokontrolnych
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zgodnie z umowami zrealizowano:
 - dobudowę do istniejącego pawilonu sportowego sali dydaktycznej - odbiór 27.10.06
 - budowę kiosku handlowego pod wiatą przystankową oraz dwóch kiosków przy wejściu na teren obiektu SKS GWAREK od strony ul. Zamkowej-odbiór 27.10.06
 - budowę przystanku pod wiatą - odbiór 27.10.06
 - zieleniec wokół przystanku i wejścia na stadion - odbiór 27.10.06
 - dostosowano obiekty do nowych warunków p. poź. - odbiór 27.12.06
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Nie dotyczy

07 LUT. 2007
Moja Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/48/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: MODERNIZACJA OBIEKTÓW „WALKI – MAKOSZOWY”.
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IKW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Elżbieta Kujawa
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 304 028,13

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	400 000	307 000	304 028,13	99
Razem rozdział					400 000	307 000	304 028,13	99
Razem dział					400 000	307 000	304 028,13	99
O G Ő Ł E M					400 000	307 000	304 028,13	99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
Przeniesiono środki finansowe na remont basenów.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przebudowano dach budynku wielofunkcyjnego, opracowano dokumentację termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą instalacji c. o. Wykonano I etap wymiany okien na I piętrze (zmniejszenie przeszklenia) wraz z montażem paneli ze stali nierdzewnej na elewacji wokół kawiarni. Roboty odebrano 22.12.2006.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie wykonano wymiany okien na parterze, wymiany instalacji c.o., ocieplenia elewacji wraz z kolorystyką, przebudowy dachu budynku socjalno-gospodarczego.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Zadanie zrealizowano do wysokości przyznanych środków finansowych.

07 LUT. 2007
Moja Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07 LUT. 2007
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/49/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Kazimierz Jabłoński
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 2 496 914,90

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	2 500 000	2 500 000	2 496 914,90	99,9
Razem rozdział					2 500 000	2 500 000	2 496 914,90	99,9
Razem dział					2 500 000	2 500 000	2 496 914,90	99,9
O G Ő Ł E M					2 500 000	2 500 000	2 496 914,90	99,9

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane z zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Bez zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla ogrzewania płyty stadionu. Przeprowadzono konsultację z użytkownikiem i dokonano wyboru medium. Ogłoszono przetarg na realizację modernizacji płyty z podziałem na etapy.
Wykonano modernizację płyty boiska Stadionu „Górnika Zabrze” w Zabrzu ul. Franklina Roosevelta 81 w zakresie:
 - a) skorygowania układu płyty głównej boiska, uwzględniający częściowe zajęcie bieżni tartanowej.
 - b) przygotowano podłoże pod budowę nowej nawierzchni
 - c) wykonano instalację drenazową płyty boiska na całej powierzchni pola gry 105x68 m oraz w pasie 1,5m wzdłuż linii bocznych i 2,0 m wzdłuż linii bramkowych:
 - drenaz płyty boiska wraz z rurami zbiorczymi o wydajności 5l/s
 - przykrycie warstwami filtracyjnymi
 - studzienki osadowe i chłonne wraz z przyłączem do studni kanalizacyjnych
 - studzienka osadowa i automatyczne zawory burzowe zamontowano przed włączeniem do kanalizacji.
 - d) instalację zraszającą:
 - zasięg instalacji zraszającej obejmuje pole gry 105x68m oraz pas szer. 1,5m wzdłuż linii bocznych i 2,0m wzdłuż linii bramkowych.
 - Rurociągi wykonane z tworzywa sztucznego
 - system zraszania sterowany elektronicznie (automatyczne czujniki deszczu, wilgotności podłoża oraz zegar)
 - instalacja wyposażona w układ opróżniania z wody na okres przerw w użytkowaniu.
 - Zrzązacz zabezpieczony przed możliwością niekontrolowanego wysunięcia ponad powierzchnię murawy lub przypadkowego włączenia zraszania w trakcie trwania meczu, lub treningu.
 - e) Instalację podgrzewania płyty boiska:
 - powierzchnia instalacji grzewczej obejmuje pole gry (105 x 68m + dwa pasy szer. 1,5m wzdłuż dłuższego boku i + dwa pasy szer. 2,0m wzdłuż krótszego boku) bramkowych.
 - f) Nawierzchnie trawiaste płyty boiska
 - warstwa nośna na całości powierzchni (pole gry 105 x 68 m + dwa pasy szer. 1,5m wzdłuż dłuższego boku + dwa pasy szer. 2,0 m wzdłuż krótszego boku)
Wykonano przyłącze ciepła dla wymiennikowni po stronie ZPEC Zabrze sp. z o.o. (wysokie parametry).
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Roboty budowlane związane z wykonaniem wymiennikowni.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Wykonany zakres umożliwiający prowadzenie rozgrywek w warunkach zimowych. Zgodnie z Uchwałą Nr III/28/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28.12.2006 r. zadanie będzie realizowane z rachunku niewygasający wydatek 2007 w wysokości 193 078 zł z przeznaczeniem na budowę wymiennikowni.

07.02.2007
Moja Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.07
NACZELNIK WYDZIAŁU
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/50/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: „Modernizacja Miejskiego Basenu Kąpielowego w Rokietnicy- Zjeżdżalnia”
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: INW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Monika Ziaja
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 396 008,55

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	605	0	GWSWF	400 000,00	400 000	396 008,55	99
Razem rozdział					400 000,00	400 000	396 008,55	99
Razem dział					400 000,00	400 000	396 008,55	99
O G Ő Ł E M					400 000,00	400 000	396 008,55	99

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Brak zmian
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
W związku z realizacją zadania została podpisana umowa o zastępstwo inwestycyjne. Została wykonana aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych oraz pozwolenie na budowę w rejonie basenu. W wyniku ogłoszenia przetargu na „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch zjeżdżalni wodnych na Kąpielisku Miejskim przy ul. Krakowskiej w Zabrze- etap I” została podpisana umowa z Wykonawcą.
Dnia 20.12.2006 r. dokonano odbioru robót, tj. zjeżdżalni wodnej na Kąpielisku Miejskim przy ul. Krakowskiej w Zabrzu.
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Nie dotyczy
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
II etap zadania do wykonania w 2007 r.

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/WI/58/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: PODWYŻSZENIE KAPITAŁU MOSIR
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Włodzisław Mikoda
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
- Poniesione wydatki: 2 500 000

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.06 r.	Wykonanie za 31.12.06 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	601	0	GWSWF	0	2 500 000	2 500 000	100
Razem rozdział					0	2 500 000	2 500 000	100
Razem dział					0	2 500 000	2 500 000	100
O G Ő Ł E M					0	2 500 000	2 500 000	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

Zgodnie z Uchwałą RM w Zabrzu nr LIV/683/2006 z dnia 15.05.2006 r. oraz Uchwałą Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. podjętą na posiedzeniu w dniu 20.12.2006 przynajmniej środki finansowe w celu podwyższenia kapitału zakładowego MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o.

- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Środki wydatkowane zgodnie z Uchwałą
- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).
Zadanie wykonane
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.
Brak uwag

07 LUT. 2007
Monika Ziaja
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/ZPS/59/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: zakupy inwestycyjne do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego: ZNW
- Typ podmiotu wykonujący zadanie: WI
- Osoba koordynująca zadanie : Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Czesława Winecka
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 2
- Poniesione wydatki: 10 322,95

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.06 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	606	0	GWSWF	-	11 000,00	10 322,95	93,8
Razem rozdział						11 000,00	10 322,95	93,8
Razem dział						11 000,00	10 322,95	93,8
O G Ő Ł E M						11 000,00	10 322,95	93,8

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków. Uchwałą Nr LV/687/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.06.2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2006 wprowadzono kwotę 51 223 zł do budżetu miasta z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w tym 11 000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania
LP Opis dotyczący zakresu Miernik zakresu Planowana ilość Wykonana ilość
1 Zakup sprzętu komputerowego z dostawą sprzętu komputerowego, wyłonionego na drodze procedury przetargowej Umowa z 1 1
10. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania
Zakres zadania został wykonany w drodze procedury przetargowej wyłoniony dostawca przedstawił ofertę sprzętu komputerowego w niższej cenie z zachowaniem parametrów jak w ofercie.
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

07.02.2007
Czesława Winecka
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

07.02.2007
Kazimierz Ładziński
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

KARTA ZADANIA NR WI/SR/62/06
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ZA ROK 2006

- Nazwa zadania: Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
- Rodzaj zadania inwestycyjnego*: IND Inwestycje Nowe – dotacje i inne
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WI
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): Kazimierz Ładziński
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: Gabriela Karmasz
- Liczba etatów obsługujących zadanie: 0,5
- Poniesione wydatki: 590 999,52

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2006 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie za 31.12.2006 r.	% wykonania (8.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	603	9	GWSWF	0	591 000,00	590 999,52	100
Razem rozdział					0	591 000,00	590 999,52	100
Razem dział					0	591 000,00	590 999,52	100
O G Ő Ł E M					0	591 000,00	590 999,52	100

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania (opisać zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego).

W ramach zadania przekazano do samorządu Województwa Śląskiego środki finansowe w wysokości 591 000,00 PLN zapewniające wkład własny Gminy Zabrze do:
- realizacji I etapu projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – „Skansen Królowa Luiza” – Etap I”
- przygotowania dokumentacji technicznej do II etapu ww. projektu.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w pkt. 5 charakterystyki zadania inwestycyjnego). BRAK